

Sitzungsvorlage

Nummer: 126/2015
Bearbeiter: Herr Neubauer
TOP: 5 ö

Gemeinderat

Sitzung am 21.09.2015 öffentlich

**Sanierung Zufahrt zur Ev. Kindertagesstätte Regenbogen
Eilentscheidung**

Anlage 1 - Fortgeschriebene Kostenberechnung Zufahrt entlang Kiga Regenbogen
Anlage 2 - Lageplan

I. Antrag

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von der Kostenfortschreibung und der vom 1. stellvertretenden Bürgermeister gemäß § 43 IV GemO getroffenen Eilentscheidung.

II. Begründung

Die Planung "Zufahrt mit Vorplatz zur Kindertagesstätte Regenbogen" wurde vom Gemeinderat im Rahmen der Entwurfsplanung zu den Außenanlagen am 08.07.2013 beschlossen. Das Büro Fischer und Partner hat diesen Bereich in der Zusammenstellung der Kostenmodule als Verkehrsflächen V1, V2 und V3 bezeichnet (siehe Anlage 2).

Die Fläche V1 wurde vom Gemeinderat am 18.05.2015 an die Fa. Wagershauser zum Preis von 59.451,10 € vergeben. Die Straßenbauarbeiten V2 und V3 wurden am 29.06.2015 zum Preis von 33.014,61 € ebenfalls an die Fa. Wagershauser vergeben. Die Arbeiten werden seit 10.08.2015 durchgeführt und voraussichtlich bis Ende September abgeschlossen werden.

Beim Auskoffern stellte sich leider heraus, dass die Mauer an der Nordseite der Zufahrt im Fundamentbereich nicht mehr standfest war (siehe hierzu auch Anlage 1). Ursprünglich war beabsichtigt, die Mauer aus Kostengründen zu erhalten. Die Mauer ist bei den Arbeiten größtenteils eingefallen.

Aufgrund dessen musste zeitnah entschieden werden, die vorhandene Mauer durch eine neue Mauer mit Mauerscheiben (L-Steine) zu ersetzen. Zusätzlich wird auf der Mauer ein Stabgitterzaun angebracht werden. Da die Maßnahme größtenteils in den Kindergartenferien durchgeführt werden musste, konnte kein Aufschub der Entscheidung über den Nachtrag erfolgen.

Deshalb wurde durch den ersten stellvertretenden Bürgermeister, Herrn Kuhn, in Abstimmung mit der Verwaltung eine Eilentscheidung nach § 43 IV GemO getroffen.

Für die Mauerscheiben (L-Steine) und den Stabgitterzaun entstehen voraussichtlich folgende Mehraufwendungen:

Mauerscheiben (L-Steine) – netto:	14.824,-- €
Stabgitterzaun (Zaun + Fundament) – netto:	4.500,-- €
+ Baunebenkosten (15 %) – netto:	2.900,-- €
+ 19 % Umsatzsteuer:	4.223,-- €
= Mehraufwendungen:	26.447,-- €

Die zusätzlichen Aufwendungen für die Mauerscheiben + den Stabgitterzaun betragen voraussichtlich rd. **26.500,-- €**.

III. Kosten / Finanzierung

Die Finanzierung erfolgt im Rahmen des Landessanierungsprogramms 2.6150.952000 – I 61500003. Aufgrund der bisherigen Nachträge, der längeren Mietdauer des Provisoriums und insgesamt höherer Vergabesummen (gegenüber den Kostenberechnungen) sind im Rahmen des I. Nachtragshaushalts **300.000,-- €** für die Kindertagesstätte Regenbogen nachzufinanzieren (siehe hierzu auch Sitzungsvorlage Nr. 121/2015 ö).

Vorlage behandelt / Vorgang			
Im	Am	TOP	Vorlage Nr.
Gemeinderat	18.05.2015	TOP 1 ö	82/2015 ö
Gemeinderat	29.06.2015	TOP 4 ö	93/2015 ö
Gemeinderat	21.09.2015	TOP 5 ö	126/2015 ö